



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESOLUÇÃO N.º 15.324/2012
(06/08/2012)

*Estabelece o Plano de Obras do
Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas para o período de 2012/2015.*

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições regimentais,

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ n.º 114, de 20 de abril de 2010;


CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n.º 23.369, de 13 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Obras da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas para o período de 2012/2015, contendo a relação ordenada das obras a serem executadas por exercício financeiro e dos cronogramas físico-financeiros, na forma dos anexos.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 06 dias do mês de agosto de 2012.


Des. ORLANDO MONTEIRO CAVALCANTI MANSO
Presidente


DE IVAN VASCONCELOS BRITO JUNIOR
Corregedor Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

[Handwritten signature]
Dr. FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS
Desembargador Eleitoral

[Handwritten signature]
Dr. LUCIANO GUIMARÃES MATA
Desembargador Eleitoral

[Handwritten signature]
Dr. ANTÔNIO CARLOS FREITAS MELRO DE GOUVEIA
Desembargador Eleitoral

[Handwritten signature]
Dr. RODRIGO A. TENÓRIO CORREIA DA SILVA
Procurador Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I – RELAÇÃO ORDENADA DAS OBRAS PARA O PERÍODO 2012/2015

Apresenta-se, neste anexo, a relação de obras e seus respectivos custos estimados de execução para o período do Plano Plurianual 2012/2015, distribuídas entre os exercícios financeiros correspondentes.

Exercício	Obra	Área construída	Valor (R\$)
2012	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Maravilha	260 m ²	110.500,00
	Crédito suplementar para adaptações do novo prédio sede.	3.520,94 m ²	2.900.000,00
2013	Construção de Cartório Eleitoral de Maravilha	260 m ²	299.500,00
2014	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Flexeiras	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Igaci	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Quebrangulo.	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Campo Alegre	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Mata Grande	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Traipu	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de Porto de Pedras	260 m ²	110.500,00
	Aquisição de terreno e Projetos Cartório Eleitoral de São José da Laje	260 m ²	110.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Flexeiras	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Igaci	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Quebrangulo	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina	260 m ²	299.500,00

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2015	Construção de Cartório Eleitoral de Campo Alegre	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Mata Grande	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Traipu	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de Porto de Pedras	260 m ²	299.500,00
	Construção de Cartório Eleitoral de São José da Laje	260 m ²	299.500,00

Guar



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construção do Cartório Eleitoral de Maravilha

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/12	31/12/12	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projeto Elaborado	01/01/12	31/12/12	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços Executados	01/01/13	31/01/13	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura Executada	01/01/13	28/02/13	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura Executada	01/01/13	28/02/13	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações hidráulicas executadas	15/02/13	31/03/13	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações elétricas executadas	01/02/13	30/04/13	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento executado	15/02/13	15/04/13	R\$ 33.000,00
Coberta	Cobertura concluída	15/03/13	15/06/13	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/05/13	15/05/13	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias concluídas	15/04/13	30/06/13	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	15/05/13	30/06/13	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços complementares executados	15/05/13	30/06/13	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral Flexeiras

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	31/03/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projeto elaborado	01/01/14	31/03/14	R\$ 10.500,00

Guar



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Serviços Preliminares	Serviços executados	01/04/14	30/06/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/04/14	31/05/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/05/14	31/08/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações hidrossanitárias executadas	15/04/14	31/08/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações elétricas executadas	01/05/14	31/08/14	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento concluído	15/07/14	30/09/14	R\$ 33.000,00
Coberta	Cobertura concluída	15/08/14	30/09/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/08/14	30/09/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias concluídas	15/06/14	31/08/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos Instalados	01/07/14	31/08/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços complementares executados	15/08/14	30/09/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral Igaci

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno comprado	01/01/14	31/03/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	31/03/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços executados	01/04/14	30/06/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/04/14	31/05/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/05/14	31/08/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações hidrossanitárias executadas	15/04/14	31/08/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações	01/05/14	31/08/14	R\$ 24.000,00

6/10



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

	elétricas executadas			
Acabamento	Acabamento concluído	15/07/14	30/09/14	R\$ 33.000,00
Coberta	Cobertura concluída	15/08/14	30/09/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/08/14	30/09/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias concluídas	15/06/14	31/08/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	01/07/14	31/08/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares concluídos	15/08/14	30/09/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral Quebrangulo

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	30/06/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	30/06/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços executados	01/07/14	31/07/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/07/14	31/08/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/08/14	30/10/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias executadas	15/07/14	30/10/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/08/14	30/10/14	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento concluído	15/09/14	15/12/14	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta concluída	15/11/14	15/12/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/11/14	15/12/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias	15/09/14	15/12/14	R\$ 21.000,00

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

	concluídas			
Equipamentos	Equipamentos instala	01/10/14	31/12/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementar es concluídos	15/10/14	31/12/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Colônia Leopoldina

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	31/06/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	31/06/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços executados	01/07/14	31/07/14	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/07/14	31/08/14	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/08/14	30/10/14	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitá- rias executadas	15/07/14	30/10/14	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/08/14	30/10/14	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento concluído	15/09/14	15/12/14	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta concluída	15/11/14	15/12/14	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabiliza ção concluída	01/11/14	15/12/14	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias concluídas	15/09/14	15/12/14	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	01/10/14	31/12/14	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementar es executados	15/10/14	31/12/14	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Campo Alegre



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	31/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projeto elaborado	01/01/14	31/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços executados	01/01/15	31/01/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/01/15	28/02/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/01/15	28/02/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias executadas	15/02/15	31/03/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/02/15	30/04/15	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento concluído	15/02/15	15/04/15	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta concluída	15/03/15	15/06/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/05/12	15/05/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias concluídas	15/04/15	30/06/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	15/05/15	30/06/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares executados	15/05/15	30/06/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Mata Grande

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares executados	01/01/15	31/01/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura	01/01/15	28/02/15	R\$ 52.000,00

Sua



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

	concluída			
Supraestrutura	Supraestrutura concluída	01/01/15	28/02/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias concluídas	15/02/15	31/03/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/02/15	30/04/15	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento concluído	15/02/15	15/04/15	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta concluída	15/03/15	15/06/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização concluída	01/05/15	15/05/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias executadas	15/04/15	30/06/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	15/05/15	30/06/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares executados	15/05/15	30/06/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Traipu

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares executados	01/04/15	30/06/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/04/15	31/05/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/05/15	31/08/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias executadas	15/04/15	31/08/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas	01/05/15	31/08/15	R\$ 24.000,00

Silva



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

	executadas			
Acabamento	Acabamento executado	15/07/15	30/09/15	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta executada	15/08/15	30/09/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização executada	01/08/15	30/09/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias executadas	15/06/15	31/08/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	01/07/15	31/08/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares executados	15/08/15	30/09/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de Porto de Pedras

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares executados	01/07/15	31/07/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/07/15	31/08/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/08/15	30/10/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias executadas	15/07/15	30/10/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/08/15	30/10/15	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento executado	15/09/15	15/12/15	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta executada	15/11/15	15/12/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização executada	01/11/15	15/12/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias	15/09/15	15/12/15	R\$ 21.000,00

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

	executadas			
Equipamentos	Equipamentos instalados	01/10/15	31/12/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares executados	15/10/15	31/12/15	R\$ 4.500,00

Construção do Cartório Eleitoral de São José da Laje

Descrição	Resultado esperado	Data início	Data término	Valor
Compra do Terreno	Terreno Comprado	01/01/14	30/12/14	R\$ 100.000,00
Elaboração dos Projetos	Projetos elaborados	01/01/14	30/12/14	R\$ 10.500,00
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares executados	01/07/15	31/07/15	R\$ 22.500,00
Infraestrutura	Infraestrutura executada	01/07/15	31/08/15	R\$ 52.000,00
Supraestrutura	Supraestrutura executada	01/08/15	30/10/15	R\$ 73.500,00
Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias executadas	15/07/15	30/10/15	R\$ 16.500,00
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas executadas	01/08/15	30/10/15	R\$ 24.000,00
Acabamento	Acabamento executado	15/09/15	15/12/15	R\$ 33.000,00
Coberta	Coberta executada	15/11/15	15/12/15	R\$ 10.500,00
Impermeabilização	Impermeabilização executada	01/11/15	15/12/15	R\$ 6.000,00
Esquadrias	Esquadrias executadas	15/09/15	15/12/15	R\$ 21.000,00
Equipamentos	Equipamentos instalados	01/10/15	31/12/15	R\$ 36.000,00
Serviços Complementares	Serviços Complementares executados	15/10/15	31/12/15	R\$ 4.500,00

6/10/15



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III – TABELAS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS,
CONFORME O ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 23.369/2012 DO TSE.

ANEXO III.1 – CARTÓRIO ELEITORAL DE MARAVILHA (50ª ZONA ELEITORAL).

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório Eleitoral de Maravilha (50ª Zona Eleitoral)					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	1	3			3
Risco aos usuários	Não 0	Sim 1	Condenado Defesa Civil 3			1
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1,5
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim 1				Não 0	0
	Adequado 0				Inadequado 0,5	0,5
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referências de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adequado 0				Inadequado 0,5	0,5
						Total

ANEXO III.2 – Prédio SEDE DO TRE-AL (Praça Visconde de Sinimbu s/n, centro, Maceió-AL).

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Prédio SEDE DO TRE-AL (Praça Visconde de Sinimbu s/n, centro, Maceió-AL)					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	1	3			3
Risco aos usuários	Não 0	Sim 1	Condenado Defesa Civil 3			1
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim 1				Não 0	0
	Adequado 0				Inadequado 0,5	0,5
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referências de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adequado 0				Inadequado 0,5	0,5
						Total

Guarany



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO IV – TABELAS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS,
CONFORME O ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 23.369/2012 DO TSE.

ANEXO IV.1 – CARTÓRIO ELEITORAL DE MARAVILHA (50ª ZONA ELEITORAL).

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA											
Identificação do novo projeto	Cartório Eleitoral de Maravilha (50ª Zona Eleitoral)										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
	25000		50000	75000	125000	200000		400000	>400000		
Número de eleitores até	0		0,25	0,5	0,75	1		1,5	2		0
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,4
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locais ou cedidos por próprios	Sim					Não					1
	1					0					
Cartórios em Atendimento ao eleitor	Sim					Não					2,5
	2,5					0					
Depósito de limas	Sim					Não					0
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Total											5,4

ANEXO IV.2 – Prédio SEDE DO TRE-AL (Praça Visconde de Sinimbu s/n, centro, Maceió-AL).

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA											
Identificação do novo projeto	Prédio SEDE DO TRE-AL (Praça Visconde de Sinimbu s/n, centro, Maceió-AL)										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
	25000		50000	75000	125000	200000		400000	>400000		
Número de eleitores até	0		0,25	0,5	0,75	1		1,5	2		2
Municípios Atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locais ou cedidos por próprios	Sim					Não					1
	1					0					
Cartórios em Atendimento ao eleitor	Sim					Não					0
	2,5					0					
Depósito de limas	Sim					Não					0
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Total											6,5

Carla

